

RODRIGUES CRUZ ENGENHARIA LTDA CNPJ: 57.844.252/0001-14						
CONTRATANTE:CAMARA MUNIICPAL DE IPANEMA				ISS: 5%		FOLHA Nº: 01/01
OBRA: REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPANEMA					DATA: 03/11/2025	
LOCAL:RUA ANTONIETA GODOI, 59, CENTRO, IPANEMA/MG				FORMA DE EXECUÇÃO:		
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA -SICOR/ABRIL/2025 ;				() DIRETA		(x) INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 Meses						30,65%
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
1.0	DEMOLIÇÃO	Físico %	2,73%	100,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	R\$3.244,96	R\$3.244,96	R\$0,00	R\$0,00
2.0	PISO	Físico %	20,04%	0,00%	50,00%	50,00%
		Financeiro	R\$23.772,17	R\$0,00	R\$11.886,09	R\$11.886,09
3.0	PAREDES E DIVISÓRIAS	Físico %	22,74%	0,00%	100,00%	0,00%
		Financeiro	R\$26.976,98	R\$0,00	R\$26.976,98	R\$0,00
4.0	PINTURA- REVESTIMENTO	Físico %	22,36%	0,00%	50,00%	50,00%
		Financeiro	R\$26.530,76	R\$0,00	R\$13.265,38	R\$13.265,38
5.0	ESQUADRIAS	Físico %	3,48%	0,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro	R\$4.126,46	R\$0,00	R\$0,00	R\$24.812,58
6.0	COBERTURA	Físico %	20,91%	0,00%	50,00%	50,00%
		Financeiro	R\$24.812,58	R\$0,00	R\$12.406,29	R\$12.406,29
7.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Físico %	6,30%	0,00%	50,00%	50,00%
		Financeiro	R\$7.477,25	R\$0,00	R\$3.738,63	R\$3.738,63
8.0	LIMPEZA	Físico %	1,44%	0,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro	R\$1.706,90	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.706,90
TOTAL		Físico %	67,87%	2,73%	57,54%	57,16%
		Financeiro	R\$118.648,06	R\$3.244,96	R\$68.273,36	R\$67.815,86
CLAUDINEIA RODRIGUES DA CRUZ:08957188630 Assinado de forma digital por CLAUDINEIA RODRIGUES DA CRUZ:08957188630 Dados: 2025.11.06 14:02:12 -03'00' CLAUDINEIA RODRIGUES DA CRUZ ENG.CIVIL CREA MG 234053/D						

